

Пояснительная записка
по выполнению муниципальной программы Голынщинского сельсовета Кирсановского
района
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
на территории Голынщинского сельсовета на 2017-2027 годы» за
период январь-декабрь 2022 г.

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Голынщинского сельсовета утверждена постановлением администрации сельсовета от 02.11.2017 № 129 (с изменениями от 09.02.2018 №17, от 18.04.2018 м.№45, от 14.05.2018 №64, от 15.06.2018 №85, от 06.08.2018 №149, от 21.09.2018 №192, от 08.10.2018 №203, от 20.11.2018 №226, от 28.12.2018 №262, от 19.02.2019 №21 от 29.04.2019 №60, от 30.12.2019 №207, от 20.07.2020 №95, от 19.11.2020 №162, от 24.12.2020 №205 от 16.06.2021 №51 от 30.06.2021 №59, от 08.11.2021 №108, от 30.12.2021 №148, от 31.01.2022 № 12, от 27.05.2022 №48, от 06.07.2022 №76, от 28.10.2022 №128, от 29.12.2022 №161).

Всего на реализацию программных мероприятий в 2022 году запланировано 631,8 тыс. рублей, израсходовано 418,4 тыс. рублей.

Основным критерием при проведении оценки эффективности являлась результативность достижения целевых показателей с учетом затрат на реализацию программ.

Данная программа имеет высокий уровень эффективности, то есть на выделенные и привлеченные средства были максимально решены поставленные задачи, выполнены и перевыполнены целевые индикаторы.

Выполненные программные мероприятий, достигнутые целевые индикаторы и израсходованные средства приведены в приложениях.

**Оценка эффективности муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории
Голынщинского сельсовета на 2017-2027 годы»**

№ пп	Формулировка критерия	Градация критерия
1	Степень соответствия достигнутых в отчетном периоде индикаторов (показателей) целевым индикаторам (показателям), утвержденным в муниципальной программе, подпрограмме муниципальной программы	В отчетном периоде плановое значение индикаторов (показателей) целей выполнено на 90%
2	Степень выполнения программных мероприятий (оценивается выполнение всех мероприятий муниципальной программы, запланированных на отчетный год, на основании степени выполнения ожидаемого непосредственного результата каждого мероприятия и освоения финансовых ресурсов).	В отчетном периоде выполнено 90% мероприятий муниципальной программы
3	Прирост общего объема привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников по сравнению с прошлым годом (по результатам фактического исполнения муниципальной программы)	Муниципальная программа не реализуется за счет привлеченных источников
4	Доля средств местного бюджета в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы (по результатам фактического исполнения муниципальной программы в отчетном году)	100 %
5	Наличие внебюджетных средств в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы (по результатам фактического исполнения муниципальной программы в отчетном году)	Финансовое обеспечение муниципальной программы из внебюджетных источников отсутствует
6	Доля средств областного и федерального бюджета в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы (по результатам фактического исполнения муниципальной программы в отчетном году)	Финансовое обеспечение муниципальной программы из областного и федерального бюджета отсутствует
7	Достижение экономии бюджетных расходов на выполнение работ, поставку товаров и предоставление услуг для реализации программных мероприятий от проведения торгов (конкурсов) на участие в реализации программных мероприятий	Проведение торгов по программе не проводилось
8	Динамика целевых показателей и индикаторов в зависимости от уровня расходов местного бюджета (под уровнем расходов подразумевается сравнение кассового исполнения и объема, запланированного в муниципальной программе)	Наличие положительной динамики 90% и более целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными в муниципальной программе, подпрограммах муниципальной программы (при росте расходов)
9	Динамика целевых показателей и индикаторов в зависимости от уровня расходов из всех источников финансирования, за исключением местного бюджета (под уровнем	Наличие положительной динамики 90% и более

	расходов подразумевается сравнение кассового исполнения и объема, запланированного в муниципальной программе, из всех источников финансирования, за исключением местного бюджета)	целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными в муниципальной программе, подпрограммах муниципальной программы (при сохранении уровня расходов)
10	Количество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год (принимается к оценке количество утвержденных постановлений администрации сельсовета о внесении изменений, за исключением изменений, внесенных на основании Решения сельского Совета народных депутатов «О бюджете сельсовета на очередной финансовый год и на плановый период» и изменений в нее, или требований, установленных федеральными и областными органами власти)	Внесено четыре изменения
11	Качество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год	Изменения соответствуют требованиям установленного Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Голышцинского сельсовета
12	Ведение и предоставление отчетности о реализации муниципальной программы в соответствии с установленными требованиями и сроками	Соответствует
13	Организация контроля за исполнением муниципальной программы	Проведены все закупки товаров и услуг, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде, в соответствии с планом-графиком размещения заказов
14	Доступность информации о реализации муниципальной программы: 1. размещение установленной отчетной полугодовой и годовой информации в сети «Интернет»; 2. отражение информации о ходе реализации муниципальной программы в средствах массовой информации (при взаимодействии со СМИ); 3. обсуждение реализации муниципальной программы на заседаниях иных совещательных органов)	Все факторы
15	Применение мер государственного и правового регулирования в реализации муниципальной программы: 1. сформирована вся нормативная правовая база реализации муниципальной программы; 2. сформированная нормативная правовая база реализовывалась в отчетном году	Все факторы

С В Е Д Е Н И Я
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Голынщинского сельсовета
Кирсановского района Тамбовской области
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
на территории Голынщинского сельсовета на 2017-2027 годы» за
период январь-декабрь 2022 г.

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов	Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
				запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный и текущий ремонт водопроводных и канализационных сетей на территории сельсовета	Администрация сельсовета	Ремонт водопровода, ремонт смотровых колодцев, обустройство водопровода, устранение порывов	100 % к поломкам	100 % к поломкам	

О Т Ч Е Т
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию
муниципальной программы Голынщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на
территории Голынщинского сельсовета на 2017-
2027 годы» за период январь-декабрь 2022 г.

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Предусмотрено паспортом Программы на 2022 года					Предусмотрено бюджетом на 2022 г.				
		Всего	в том числе по источникам:				Всего	в том числе по источникам:			
			фед. бюджет	обл. бюджет	местный бюджет	внебюджетные		фед. бюджет	обл. бюджет	местный бюджет	внебюджетные
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
1	Капитальный и текущий ремонт водопроводных и канализационных сетей на территории сельсовета	631,8			631,8		631,8			631,8	
2	Всего по программе	631,8			631,8		631,8			631,8	

С В Е Д Е Н И Я
о достижении значений показателей муниципальной программы
Голынщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской
области
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
на территории Голынщинского сельсовета на 2017-2027 годы»**за**
период январь-декабрь 2022 г.

№ пп	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Голынщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии)
			период, предшествующий отчетному	отчетный период		
				план	факт	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	Количество реконструированных или отремонтированных объектов водоснабжения	ед.	1	8	12	
2	Оборудовано площадок для сбора мусора	ед.	-	-	-	

Глава сельсовета

Н.А.Кипчатова